



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านโคกสะอาด ๑๒ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสะอาด	√	-	-	๔๙๘,๑๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านชลประทาน ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านชลประทาน	√	-	-	๓๕๑,๔๐๐	๓๕๑,๐๐๐	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านละหานทราย ๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านละหานทราย	√	-	-	๔๔๗,๘๐๐	๔๔๑,๐๐๐	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหนองตาแอก ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาแอก	√	-	-	๒๑๕,๓๐๐	๒๑๕,๐๐๐	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านโคกพยอม ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกพยอม	√	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านน้อยลำคลอง ๑๗ หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยลำคลอง	√	-	-	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านหนองตาแอก ๑๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตาแอก	√	-	-	๑๕๓,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พัก จากคลองชลประทาน ถึง บ้านนายสำรวย โรมริรัมย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่าพัฒนา	√	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๕๐๐	-	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘
	๘ โครงการ				๒,๙๒๐,๑๐๐	๒,๘๘๔,๕๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพการทำปุ๋ยหมักจากมูล สัตว์	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๒	โครงการอบรมส่งเสริมการปลูก ผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-
	๒ โครงการ				๔๐,๐๐๐	๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ละหานทรายเพื่อดำเนิน โครงการจัดงานพระราชพิธีและ งานรัฐพิธี	√	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	ตุลาคม ๖๗
	๑ โครงการ				๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๒	โครงการตั้งจุดตรวจบริการ ประชาชนและช่วยเหลือผู้ ประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑,๗๒๘	-	-	มกราคม ๖๘ เมษายน ๖๘
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ละหานทรายเพื่อดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
	๔ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๓๑,๗๒๘			

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	√	-	-	๒๖๔,๒๔๐	๒๖๔,๒๔๐	-	-	ปีงบประมาณ ๖๘
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอน (เงินรายหัว)	√	-	-	๕๕,๒๑๖	๕๕,๒๑๖	-	-	ปีงบประมาณ ๖๘
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√	-	-	๔๓,๖๔๒	๔๓,๖๔๒	-	-	ปีงบประมาณ ๖๘
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	-	-	√	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-
	๔ โครงการ				๓๘๙,๓๐๐	๓๖๓,๐๙๘			

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	√	๑๒,๐๐๐	๐	-	-	-
๒	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	-	-	√	๔,๐๐๐	๐	-	-	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	√	-	-	๕๕,๐๐๐	๕๔,๙๕๕	-	-	มีนาคม ๖๘
	๓ โครงการ				๗๑,๐๐๐	๕๔,๙๕๕			

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	อุดหนุนกิจการกึ่งกาชาดอำเภอ ละหานทราย	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	-	√	หน่วยงานไม่ ขอรับ
๒	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	√	หน่วยงานไม่ ขอรับ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพของ ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชน ทั่วไป	√	-	-	๑๔๑,๔๕๐	๑๑๔,๑๒๐	-	-	พฤษภาคม ๖๘
	๓ โครงการ				๒๐๑,๔๕๐	๑๑๔,๑๒๐			

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำ กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี	√	-	-	๖๑๐,๐๐๐	๕๙๔,๘๔๐	-	-	พฤษภาคม ๖๘
	๑ โครงการ				๔๖๐,๐๐๐	๕๙๔,๘๔๐			

๓.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา พนมรุ้ง	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	√	หน่วยงานไม่ ขอรับ
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	-	-	√	๒๘๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสะพาน ทรายสัมพันธ์เกมส์	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๔	โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร บริหารส่วนตำบลสะพานทราย ต้านยาเสพติด	√	-	-	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ประเพณีเบนทม)	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	-	-	ตุลาคม ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	√	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๗	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	√	-	-	๗๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๘	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	√	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	เมษายน ๖๘
๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	√	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	เมษายน ๖๘
๑๐	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	-	-	กรกฎาคม ๖๘
	๑๐ โครงการ				๗๔๐,๐๐๐	๓๘๘,๘๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	√	-	-	๕,๐๐๐	๐	-	-	กรกฎาคม ๖๘ (ไม่ใช่ งบประมาณ)
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	√	-	-	๔,๐๐๐	๐	-	-	กรกฎาคม ๖๙ (ไม่ใช่ งบประมาณ)
	๒ โครงการ				๙,๐๐๐	๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	√	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๐	-	-	มีนาคม ๖๘
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำ แผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๓	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายใน การปฏิบัติงาน	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๕๖๕	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
	๓ โครงการ				๒๓,๐๐๐	๒๔,๕๕๕			

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ไม่สามารถดำเนินการได้ ๙ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการ ให้งานในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน
